



- Abgeschlossene Projekte
- Ausstehende Projekte

Legende:

- ▬▬▬▬ Radweg auf Bahntrasse 4**** Qualität
- ▬▬▬▬ Kernbereich Bahnradelkarte 4**** Qualität
- ▬▬▬▬ Verbindungen mh, 3*** Qualität
- ▬▬▬▬ Überregionale Anschlussradwege
- - - - - Radweg in Planung
- ▬▬▬▬ Bahnverbindung

GRENZENLOS

BAHNTRASSENRADELN IN DER EIFEL

Nr.	Radweg	Abschnitt	Länge [km]	Kosten [Mio.€]	Baulast	Planungsstand	Realisierungs-horizont	Bemerkung
5	Enz-Radweg	bei Neuerburg	1,0	5,0 incl. Stützwand + Straße	Land	Planfeststellung rechtskräftig !! Baubeginn 2024	Ab 2024	Widerstand vor Ort, Enzverlegung, aber keine Einsprüche in der Planfeststellung
6	Enz-Radweg	Schankweiler-Holsthum	2,5		Land	Vorentwurf fertig, Abstimmungen wg. Überflutungsbereich Enz/Gründerwerb	noch offen	FFH-Gebiet; Zielkonkurrenz
9	Kyll-Radweg	Verlegung Jünkerath-Glaadt			Bund	Landespflege in Arbeit, GE Bahn ?	noch offen	parallel Bahn, daher Gründerwerb wg. Elektrifizierung gehemmt
10	Kyll-Radweg	Verlegung Gönnersdorf-Lissendorf			Bund	Abstimmung Linienführung	noch offen	schwerer Verkehrsunfall vorh. Führung
1	Kyll-Radweg	Verlegung Mürlenbach mit Kyllbrücke		0,8	Land	Brücke fertiggestellt	Fertig	
2	Kyll-Radweg	Kyllbrücke Albach		1,1	Bund	Brücke fertiggestellt	fertig	
15	Kyll-Radweg	Sägewerk St.Thomas – St. Johann- Zendscheid			Land	Vorentwurf liegt vor incl. Kyllbrücke	noch offen	Mit der Modernisierung der Stellwerktechnik DB-Eifelstrecke kann Planung wieder fortgesetzt werden
8	Eifel-Ardennen-Radweg	Prüm - Gerolstein	23,0	11,5	Bund oder Misch-Fin. (HH-Sperre?)	Wir hoffen auf Baurecht im Winter, Baubeginn 2024	frühestens 2024	Entwidmung 2021; Eisenbahnfreunde starten neuen Anlauf; Vorlage Bundeshaushalt in 2023 R-Sperrung B410
0		Gerolstein - Daun	20,0			Planung eingestellt	Planung aufgegeben	Machbarkeitsstudie Eifelquerbahn liegt vor
7	Gutland-Route	Bitburg - Welschbillig – Minden	15,0	0,45	Kom. Bund Land: HBR	fertiggestellt Wegweisung 2024	voraussichtlich 2024	über Flurbereinigung Planung Wegweisung läuft
12	Nims-Radweg	Bickendorf – Seffern - Lasel			Gemeinde + Land	Finanzierung teilweise aus Unwetterprogrammen	noch offen	Land steigt in Planung und Finanzierung ein
14 *	Ahr-Radweg	Fuchshofen – Schuld Bad-Neuenahr -Ahrweiler	4,6		Land	In Planung	Planungsrechtlich schwieriger Neubauabschnitt auf alter Bahnstrecke	Lückenschluss Eifel-Fernradweg Neuss-Trier Querverbindung Rhein Kyll; Ahrtal noch mehrere Jahre nicht befahrbar
4 **	GRW	Kordel - Welschbillig	5,5 km		Bund	TA seit 10/2023 in Bau 2. TA folgt in 2024	Haushaltssperre Bund?	
13 **	GRW	Bruch - Dreis	3,4 km		Land	Vorbereitung zur Einleitung Planfeststellung	Entscheidung Ministerium entgegen Bedenken LRH	Verknüpfung MZ Bitburg u. Wittlich, sowie Wittlicher Senke und Kyll – Maare-Mosel
3 ***	Elz-Radweg	Gunderath – Monreal - Mayen			Kommunal	Fertig !	unter Betrieb	Neue Querverbindung OST/West in der zentralen Eifel von ST. Vith bis Mayen, mit Bahnanschluß nach Andernach
11	Kyll-Radweg	Kyllburg – Fließem - Bitburg			Kommunal	Linienführung steht; Jagdpädchter?	noch offen	Zuständig: VG Bitburger Land

* LBM Cochem-Koblenz

** LBM Trier

*** LBM Gerolstein & LBM Cochem-Koblenz